

**कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद**

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत यू०आई०डी०एस०एम०टी० (एक्सटेंडेड फेज) कार्यक्रम

**(पेयजल/सीवरेज/ड्रेनेज परियोजनाएँ)**

(नोडल विभाग - नगर विकास )

जुलाई-2019

(इकाई-धनराशि करोड़ रु०/संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत/संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति				पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि/संशोधित तिथि	क्रमिक वित्तीय व्यय	क्रमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत (8/7)	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी			
								योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित (आकार/संख्या)	पूर्ण (आकार/संख्या)								प्रगति पर		
																			आकार/संख्या	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	पेयजल	78.63	16.11.14	74.94	69.91	ओएचटी	Nos.	8	I No. (1700 KL/22 M)-100% (Zone-8) I No. (1700 KL/22M) -100% (Zone-7) I No. (1900KL/22M) - 100% (Zone-9) I No. (1900 KL/22M) -100% (Zone-2) I No. (1650 KL/22M) -100% (Zone-5) I No. (2400 KL/22M) -100% (Zone-4) I No. (2300 KL/22M) -100% (Zone-3)	I No. (1650 KL/22M) - NIL (Zone-6)	-	-	दिसम्बर-17/ जुलाई-2019	66.56	92%	48.75	11.42	1- योजना पर यू०एस०डी० रेण्डर रु० 369.154 लाख अनुवृत्त होना शेष है। 2- जोन-2, 3, 4, 5, 7 व 8 में कार्य पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति को जा रही है। 3- जोन 6 में अवर जलापव को मुमि नगर निगम, गाजियाबाद से प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो सके है। 4- कुल प्रगति 92 प्रतिशत जो कि उपलब्ध धनराशि एवं उपलब्ध कार्यस्थलों के सम्म 100 प्रतिशत है।	
								सी०डब्ल्यू०आर०	Nos.	5	I No. (400 KL)-100% (Zone-9) I No. (400 KL)-100% (Zone-2) I No. (500 KL)- 100% (Zone-4) I No. (500 KL)-100% (Zone-3) I No. (250 KL)-100% (Zone-1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								राइजिंग में	Km	13.02	7.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								हार्ड चानल	Km	178.716	178.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								वम प्रभ	Nos.	30	26-100%	01-70%	-	-	-	-	-	-	-	-	
								नल कुव	Nos.	30	29-100%	1-NIL	-	-	-	-	-	-	-	-	
								प्लिंग प्लान्ट	Nos.	43	38-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

अधिशारी अभियन्ता  
अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन एवं स्वीकृत योजनाएँ

जुलाई-2019

(इकाई-धनराशि लाख रु०/संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय प्रगति					प्रावधान	प्रगति	भौतिक प्रगति का प्रतिशत	कार्य प्रारम्भ की तिथि / समापन की तिथि	अव्युक्ति
					प्राप्त धनराशि				व्यय धनराशि					
					केन्द्रांश	सहायंश	विक्रय अंश	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	गाजियाबाद	जलापूर्ति	गाजियाबाद में पेयजल हासल करनेका	2902.43	513.09	760.05	-	1273.14	1117.55	37118 Nos	37120 Nos	100%	दिसम्बर-2016/ जनवरी-2019	कार्य पूर्ण।
2			गाजियाबाद सी.एच.ए. (पार्ट-2) को-1 पेयजल पुनर्गठन योजना	3705.02	221.68	319.80	-	541.48	454.90	अरर जलाशय-1 नग भूमिगत जलाशय-5नग राइजिंग मेन-1286 किमी० वितरण प्रणाली 39.756 किमी० नलकूप-12 नग	अरर जलाशय-1नग भूमिगत जलाशय-600 किमी०-75% 600 किमी०-35% 350 कि०मी०-75% 350 कि०मी०-60% नलकूप-04 नग-पूर्ण 1 नग-60%	36%	फरवरी-2018/ जनवरी-2020	कार्य प्रगति पर। प्रस्तावित कुल 12 नग नलकूपों का संश्लेष 06 नग नलकूपों का कार्यप्रारंभ उपलब्ध।
3			गाजियाबाद (टी०एच०ए०) पेयजल पुनर्गठन योजना पार्ट-2	4110.37	245.44	355.72	-	601.16	640.84	रेनीवेल-3 नग राइजिंग मेन-10.045 किमी० वितरण प्रणाली-19 नग	1 रेनीवेल - 3 नग रेनीवेल नं० 1 की सिटिंग का कार्य पूर्ण एवं रेनीवेल नं० 2 की सिटिंग का कार्य प्रगति पर है। रेनीवेल नं० 3 (1 नग) का स्ट्रैटिंग वॉटर स्ट्रेटा वेंचिंग का कार्य वर्तमान में अंशतः कर 30% तथा है। 2 रेनीवेल मेन 10.04 कि०मी०	18%	जनवरी-2018/ दिसम्बर-2019	कार्य प्रगति पर। (प्रगति-18 प्रतिशत) नोट-1-रेनीवेल नं० 3 (1 नग) की भूमि विनिमय की स्वीकृति नगर निगम आयुक्त महादय नगर निगम गा०बाद के पत्र सं०-1142/सम्पत्ति/2019-20 दिनांक 22/08/2019 के द्वारा प्रमुख सचिव नगर निगम अनुमान-7 उ०प्र० शासन संसम०३ से अनुसंध विद्या गया है एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में रेनीवेल नं० 3 (1 नग) का स्ट्रैटिंग एण्ड वाटर स्ट्रेटा के परीक्षण का कार्य वर्तमान में प्रारम्भ करा दिया गया है। 2-वर्तमान में राइजिंग मेन के विद्यमान हेतु सी०एच०ए० के-7 माइप की आपूर्ति की जा रही है।
4			गाजियाबाद सी.एच.ए. (पार्ट-2) को-2 पेयजल पुनर्गठन योजना	8585.82	515.70	737.28	-	1282.98	1572.31	अरर जलाशय-5 नग भूमिगत जलाशय-5नग राइजिंग मेन-18.726 किमी० वितरण प्रणाली-149.15 किमी० नलकूप-36 नग वाटर मीटर-12600 नग	अरर जलाशय-1 नग-55% 1 नग-35% भूमिगत जलाशय-1-10% नलकूप-02 नग-100% वितरण प्रणाली-36.58 कि०मी०	27%	अक्टूबर-2018/ अक्टूबर-2020	कार्य प्रगति पर। योजना में प्रस्तावित कुल 36 नग नलकूपों के संश्लेष 17 नग नलकूपों का कार्यप्रारंभ उपलब्ध।
5			गाजियाबाद टी.एच.ए. (पार्ट-3) पेयजल पुनर्गठन योजना	8291.00	494.49	718.63	-	1213.12	-	अरर जलाशय-4 नग भूमिगत जलाशय-4 नग, रेनी वेल-03 नग राइजिंग मेन-12.335 किमी वितरण प्रणाली-9.47 किमी	रेनीवेल नं० 1 एवं रेनीवेल नं० 2 की वॉटर स्ट्रेटा वेंचिंग हेतु बोरिंग का कार्य पूर्ण।	1%	मई-2019/ मई-2021	(1) सिटी फॉरेस्ट एरिया गाजियाबाद के अन्तर्गत रेनीवेल नं० 01 एवं रेनीवेल नं० 2 की विहित भूमि पर स्वयंसेवक एण्ड वॉटर स्ट्रेटा के परीक्षण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। (2) रेनीवेल नं० 3 (1 नग) की भूमि विनिमय की स्वीकृति नगर निगम, गाजियाबाद को सिटी फॉरेस्ट एरिया के समीपस्थ किसानों से प्राप्त कर करनी होगी।
6	गाजियाबाद	सीवररेज एवं सेप्टेज प्रबन्धन	गाजियाबाद सीवर हासल करनेका	3210.97	568.14	847.05	-	1415.19	2306.32	9594 नग	9606 Nos.	100%	दिसम्बर-2016/ जनवरी-2019	कार्य पूर्ण।
7			गाजियाबाद नगर में डूबाईका टुक सीवर को सफाई एट पुनर्गठन	11993.94	3557.32	4706.38	128.76	8392.46	9024.99	Cleaning-17.55 km Pre CCTV survey-17.55 km. CIPP Lining-9.75 km. Post CCTV Survey-9.75 km	Cleaning-17.55 km Pre CCTV survey-17.55km CIPP Lining-9.75 km Post CCTV Survey 9.75 km	100%	दिसम्बर-2016/ जून-2019	कार्य पूर्ण।

# कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

प्रपत्र संख्या - 47

अमृत एवं स्मार्ट सिटी योजना  
(नोडल विभाग - नगर विकास )

प्रतिशत	=>75	<75	<50	<40
---------	------	-----	-----	-----

मण्डल: मेरठ

जुलाई-2019

(इकाई-धनराशि करोड़ ₹०/संख्या में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति					भौतिक प्रगति		भौतिक प्रगति का प्रतिशत (11/10)	टिप्पणी
						प्राप्त धनराशि				व्यय धनराशि	माह तक का लक्ष्य प्रतिशत में	माह तक की प्रगति प्रतिशत में		
						केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल					
1	1 (अ)	2	2 (अ)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 (अ)
1	गाजियाबाद	जलापूर्ति	गाजियाबाद में पेयजल हाउस कनेक्शन	29.02	जनवरी-2019	5.13	7.60	-	12.73	11.17	100%	100%	100%	कार्य पूर्ण।
2			गाजियाबाद सी.एच.ए. (पार्ट-2), फेज-1 पेयजल पुनर्गठन योजना	37.05	जनवरी-2020	2.22	3.19	-	5.41	4.55	58%	36%	62%	कार्य प्रगति पर। योजना में प्रस्तावित कुल 12 नग नलकूपों के सापेक्ष 06 नग नलकूपों का कार्यस्थल।
3			गाजियाबाद (टी०एच०ए०) पेयजल पुनर्गठन योजना पार्ट-2	41.1	दिसम्बर-2019	2.45	3.56		6.01	6.40	50%	18%	36%	कार्य प्रगति पर। (प्रगति-18 प्रतिशत) नोट-1-रैनीवेल नं०-3 (1 नग) की भूमि विनियम की स्वीकृति हेतु नगर आयुक्त महोदय नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र सं०-1143/सम्पत्ति/2019-20 दिनांक 22.08.2019 के द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग-7, उ०प्र० शासन लखनऊ से अनुरोध किया गया है एवं स्वीकृति की प्रत्याशा में रैनीवेल नं० 3 (1
4			गाजियाबाद सी०एच०ए० पार्ट 2 (फेज 2) पेयजल पुनर्गठन योजना	85.85	जनवरी 2020	5.15	7.37	-	12.52	15.72	36%	27%	75%	कार्य प्रगति पर। योजना में प्रस्तावित कुल 36 नग नलकूपों के सापेक्ष 1 नग नलकूपों का कार्यस्थल उपलब्ध।
5			गाजियाबाद टी.एच.ए. पार्ट-3, पेयजल पुनर्गठन योजना	82.91	-	4.94	7.19	-	12.13	-	-	-	-	(1) सिटी फरिस्ट एरिया गाजियाबाद के अन्तर्गत रैनीवेल नं० 01 एवं रैनीवेल नं० 2 की विहित भूमि अधिग्रहण एण्ड वॉट स्ट्रेट का परीक्षण का कार्य वर्तमान प्रगति पर है। (2) रैनीवेल नं० 3 (1 नग) की भूमि विनियम की स्वीकृति नगर निगम, गाजियाबाद को सिटी फरिस्ट एरिया के समीपस्थ किसानों से प्राप्त कर करनी होगी।
6			लोनी में पेयजल हाउस कनेक्शन	23.40	मार्च-2019	6.25	5.29	0.830	12.37	10.47	100%	100%	100%	कार्य पूरा।
7			लोनी पेयजल पुनर्गठन योजना के नये व रिवोर ट्यूबवैल	3.00	जून-2019	1.97	1.61	0.00	3.58	1.38	65%	35%	54%	1) 04 नग रिवोर ल्यूबवैल कार्य पूर्ण है। 2) 07 नग नये ट्यूबवैल का कार्य प्रगति पर है। 3) 01 नग भूमिगत जलाशय पूर्ण। 2 नग भूमिगत जलाशय कार्य प्रगति पर है।

**कार्यालय महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद**

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत यू०आई०डी०एस०एम०टी० (एक्सटेंडेड फेज) कार्यक्रम

**(पेयजल/सीवरेज/ड्रेनेज परियोजनाएँ)**

(नोडल विभाग - नगर विकास)

जुलाई-2019


(इकाई-धनराशि करोड़ रु०/संख्या में)


क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	योजना का विवरण	स्वीकृत लागत/संशोधित लागत	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	भौतिक प्रगति				पूर्ण में से हस्तांतरित घटकों की संख्या	कार्य पूर्ण करने की मूल निर्धारित तिथि/संशोधित तिथि	क्रमिक वित्तीय व्यय	क्रमिक वित्तीय व्यय प्रतिशत (8/7)	उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित	अवशेष उपभोग प्रमाण पत्र	टिप्पणी				
								योजना के मुख्य घटक	इकाई	लक्षित (आकार/संख्या)	पूर्ण (आकार/संख्या)								प्रगति पर			
																			आकार/संख्या	अभ्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	गाजियाबाद	गाजियाबाद	पेयजल	78.63	16.11.14	74.94	69.91	ओएचटी	Nos.	8	I No. (1700 KL/22 M)-100% (Zone-8) I No. (1700 KL/22M) -100% (Zone-7) I No. (1900KL/22M) - 100% (Zone-9) I No. (1900 KL/22M) -100% (Zone-2) I No. (1650 KL/22M) -100% (Zone-5) I No. (2400 KL/22M) -100% (Zone-4) I No. (2300 KL/22M) -100% (Zone-3)	I No. (1650 KL/22M) - NIL (Zone-6)	-	-	दिसम्बर-17/ जुलाई-2019	66.56	92%	48.75	11.42	1- योजना पर यू०एस०डी० रेण्डर रु० 369.154 लाख अनुमानित होना शेष है। 2- जोन-2, 3, 4, 5, 7 व 8 में कार्य पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति को जा रही है। 3- जोन 6 में अवर जलाशय की भूमि नगर निगम, गाजियाबाद से प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य नहीं हो सके है। 4- कुल प्रगति 92 प्रतिशत जो कि उपलब्ध धनराशि एवं उपलब्ध कार्यस्थलों के सम्म 100 प्रतिशत है।		
								सी०डब्ल्यू०आर०	Nos.	5	I No. (400 KL)-100% (Zone-9) I No. (400 KL)-100% (Zone-2) I No. (500 KL)- 100% (Zone-4) I No. (500 KL)-100% (Zone-3) I No. (250 KL)-100% (Zone-1)											
								राइजिंग में	Km	13.02	7.49											
								निर्माण स्थल	Km	178.716	178.00											
								व्यय प्रमाण	Nos.	30	26-100%	91-70%										
								नल कुं	Nos.	30	29-100%	1-NIL										
								प्लानिग स्टान्ड	Nos.	43	38-100%											

अधिशारी अभियन्ता  
अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद।

**गाजियाबाद नगर निगम**  
**अमृत योजना के अन्तर्गत पार्कों का विवरण**

क्रम सं०	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष	स्वीकृति आगणन धनराशि	स्वीकृति केन्द्रांश	स्वीकृति राज्यांश	स्वीकृति निकांश	कुल प्राप्त धनराशि	वय धनराशि	कार्या देश की तिथि	कार्य की अवधि	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	टि
1	कडकड माडल रामलीला पार्क	2016-2017	55.507	5.00	3.00	10.00	18.00	8.581	06.04.2018	06 माह	50 प्रतिशत	8.581	उपय प्रमाण भेज रहा
2	राजेन्द्रनगर सै०-03 गोल पार्क	2016-2017	73.70	6.68	4.01	13.36	24.05	10.115	06.04.2018	06 माह	25 प्रतिशत	10.115	
3	जनकपुरी वृन्दावन गार्डन स्थित खजूर पार्क	2016-2017	49.254	4.42	2.65	8.83	15.9	9.099	06.04.2018	06 माह	30 प्रतिशत	9.099	
4	कविनगर इण्ड, एरिया स्थित स्वामी दयानन्द पार्क	2015-2016	79.25	7.19	4.32	14.38	25.89	15.30	15.01.2018	06 माह	45 प्रतिशत	15.30	
5	बुलन्दशहर रोड इन्ड, एरिया प्लाट सं-डी/35 के सामने स्थित स्वामी रामतीर्थ पार्क।	2015-2016	46.23	4.15	2.49	0.0	6.64	-	15.01.2018	06 माह	25 प्रतिशत	10.31	भुगता प्रक्रि
6	साउथ साईड इन्ड, एरिया स्थित स्वामी विवेकानन्द पार्क।	2015-2016	40.08	3.48	2.09	0.0	5.57	-	15.01.2018	06 माह	70 प्रतिशत	21.32	भुगता प्रक्रि
7	कविनगर बी-ब्लाक स्थित कलाधाम	2015-2016	45.96	4.02	2.41	0.0	6.43	6.43	15.01.2018	06 माह	95 प्रतिशत	6.43.000	
	कुल (लाख मे)		389.981	128.1	76.88		65.21	49.525				81.155	

  
ER  
सहायक यमार्  
(उद्योग)

  
5.8.18  
C.E.

## अपशिष्ट प्रबन्धन

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल नागर निकायों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या	प्रतिदिन जनित कूड़े की मात्रा	शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन वार्डों की संख्या	क्रियाशील कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की संख्या (क्षम 100टी0पी0)
1	गाजियाबाद	01	100	1200-1300	100	नगर निगम सीमान्तगत प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कूड़े को द्वितीयक संग्रहण केन्द्र पर एकत्र किए जाता है जहां से प्रतिदिन भरे हुये डस्टबिन डम्प प्लेसर, आर0सी0, टिपर ट्रक, ट्रेक्टर ट्रौली, टैम जे0सी0बी0, लोडर आदि वाहनों की मदद से उठाकर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कास्तका से भूमि किराये पर लेकर मधुवन बापूधाम स्थित सदरपुर ग्राम एवं ग्राम भनैडा खुर्द, परगना लोर्न तहसील व जनपद गाजियाबाद की भूमि (सेनेट लेण्डफिल) पर निस्तारित किया जा रहा है। इस अतिरिक्त लगभग 200 एम0टी0 कूड़ा प्रतिदिन पिलखुवा स्थित अकोर्ड हाईड्रॉयर लि0 नाम कम्पनी को कूड़ा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट हेतु भेजा जाता है।

नगर निगम अधिकारी  
नगर निगम गाजियाबाद

## अपशिष्ट प्रबन्धन

क्र० सं०	जनपद का नाम	कुल नागर निकायों की संख्या	कुल वार्डों की संख्या	प्रतिदिन जनित कूड़े की मात्रा	शत-प्रतिशत डोर-टू-डोर कलेक्शन वार्डों की संख्या	क्रियाशील कूड़ा प्रोसेसिंग प्लांट की संख्या (क्षमता टी०डी०पी०)
1	गाजियाबाद	01	100	1200-1300	100	नगर निगम सीमान्तगत प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कूड़े को द्वितीयक संग्रहण केन्द्र पर एकत्र किए जाते हैं जहाँ से प्रतिदिन भरे हुये डस्टबिन डम्प्लेसर, आर०सी०, टिपर ट्रक, ट्रेक्टर ट्राली, ट्रैक्टर जे०सी०बी०, लोडर आदि वाहनों की मदद उठाकर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कास्तका से भूमि किराये पर लेकर मधुबन बापूधाम स्थित सदरपुर ग्राम एवं ग्राम भनैडा खुर्द, परगना लोनतहसील व जनपद गाजियाबाद की भूमि (सेनेट लेण्डफिल) पर निस्तारित किया जा रहा है। इस अतिरिक्त लगभग 200 एम०टी० कूड़ा प्रतिदिन पिलखुवा स्थित अकोर्ड हाईड्रॉयर लि० नामक कंपनी को कूड़ा वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट हेतु भेजा जाता है।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम गाजियाबाद

माह :- जुलाई, 2019																												
मार्ग प्रकाश विभाग																												
क्र०सं०	निका य का नाम	स्थापित मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की संख्या						प्रकाश बिन्दुओं का लोड (KWH)							माह में अक्रियाशील प्रकाश बिन्दुओं की संख्या						अलोच्य माह में मार्ग प्रकाश पर व्यय				मार्ग प्रकाश हेतु तैनात कर्मियों की			
		बल्ब	ट्यूब लाईट	सोडियम	सी० एफ० एल०	एल० ई०डी०	सोलर	बल्ब	ट्यूब लाईट	सोडियम	सी० एफ० एल०	एल० ई०डी०	सोलर	कुल योग	बल्ब	ट्यूब लाईट	सोडियम	सी० एफ० एल०	एल० ई०डी०	सोलर	वेतन भत्ते आदि	मरम्मत	सामग्री	विद्युत देयक करोड़ में	अभि०	अवर प्रावि०	अन्य अवर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	गा०ब द	0	3235	3543	353	50214	100	0	129.4	620	24.71	2262	0	3036.1	0	652	625	26	453	65	1886560/-	1115000/-	2600000/-	3.47	1	0	0	1

Vind

...

1


...

मार्ग प्रकाश  
विभाग  
महानगरपालिका नगर निगम



## गाजियाबाद नगर निगम (प्रकाश-विभाग)

क्र०सं०	जनपद का नाम	कुल नगर निकायों की संख्या	कुल मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की संख्यां	एल०ई०डी० मे परिवर्तित मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की संख्या
1	गाजियाबाद	1	50214	50214

  
 निदेशक प्रकाश विभाग  
 गाजियाबाद नगर निगम  
 प्लॉट नं० १  
 गीता  
 राज प्रसाद  
 गाजियाबाद नगर निगम (वि. वि.)  
 प्लॉट नं० १, गाजियाबाद


क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	कार्य पूर्ण करने की तिथि	वित्तीय प्रगति					भौतिक प्रगति		भौतिक प्रगति का प्रतिशत (11/10)	टिप्पणी	
					प्राप्त धनराशि				व्यय धनराशि	माह तक का लक्ष्य प्रतिशत में	माह तक की प्रगति प्रतिशत में			
					केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	कुल						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12 (अ)		
8	गाजियाबाद	सीवरेंज एवं सोप्टेज प्रबंधन	गाजियाबाद सीवरेंज प्रबंधन	32.11	दिसम्बर 2018	5.68	8.47	-	14.15	23.06	100%	100%	100%	कार्य पूर्ण।
9			गाजियाबाद नगर में ड्रगटेंशन टूक सीवर की साफाई एवं पुर्नोद्धार	119.93	जून 2019	35.57	47.06	1.287	83.92	90.25	100%	100%	100%	कार्य पूर्ण।
10			गाजियाबाद सीवरेंज फेज-1	108.54	नवम्बर 2020	6.46	9.43	-	15.89	15.89	34%	26%	76%	कार्य प्रगति पर।
11	गाजियाबाद	सीवरेंज एवं सोप्टेज प्रबंधन	महाराजपुर (गाजियाबाद) सीवरेंज योजना	7.71	मई-2020	0.46	0.66	-	1.12	1.07	42%	42%	100%	-तदर्थ-
12			लक्ष्मी में सीवर हाउस कनेक्शन	38.89	दिसम्बर-2018	10.38	8.80	1.38	20.56	27.56	100%	100%	100%	योजना की तृतीय किरत हेतु मुख्य अभियन्ता (नगर) उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। ग्रान्ट सीवर न होने के कारण 13000 कनेक्शन पूर्ण नहीं किये जा सकते हैं। संशोधित लक्ष्य 10600 है।
13			लोनी सीवरेंज योजना (फेज-2) पार्ट-1	45.75	अगस्त-2020	4.07	3.41	-	7.48	3.45	15%	15%	100%	कार्य प्रगति पर।
14			लोनी सीप्टेज मैनेजमेंट	4.64	अगस्त 2020	4.14	3.50	-	7.64	53.85	5%	5%	100%	फर्म को दिनांक 27.05.2019 कार्य प्रारंभ की तिथि दी गई है। डिजाईन/ड्राईंग का कार्य प्रगति पर है।
15			मोदीनगर सीवरेंज योजना (फेज-1)	62.27	नवम्बर 2020	5.87	4.65	-	10.22	19.55	63%	43%	68%	कार्य प्रगति पर।
16			मोदीनगर सीवरेंज योजना फेज-2 (सबफेज-1)	105.47	अक्टूबर 2020	9.38	7.95	-	17.33	17.33	38%	28%	100.0%	कार्य प्रगति पर।
17			मोदीनगर सीवरेंज योजना फेज-2 (सबफेज-2)	86.07	अक्टूबर-2020	7.66	6.49	-	14.15	14.15	34%	28%	82%	कार्य प्रगति पर।
18			मोदीनगर सीप्टेज मैनेजमेंट	2.18	जुलाई-2021	0.19	0.16	-	0.35	-	-	-	-	सम्बन्धित क्षेत्र का सर्वे एवं डिजाईन प्रगति पर।
19			मोदीनगर सीवरेंज योजना फेज-2 (सबफेज-3)	35.96	-	3.20	2.71	-	5.91	-	-	-	-	निविदा की वित्तीय बिड की मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।
			कुल	913.71		117.67	136.39	3.50	263.47	315.85				

अधिसासी अभियन्ता  
अतिरिक्त प्रकल्प खण्ड,  
उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद।

## गाजियाबाद नगर निगम

दिनांक:- 03.08.2019 को पॉलिथीन प्रतिबन्धन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही।

क्र0	जोन का नाम	जागरूकता अभियान सम्बंधित कृत कार्यवाही का विवरण	टीम प्रभारी का नाम व मोबाईल न0	पॉलिथीन प्रतिबन्धन हेतु चलाये गये अभियान का विवरण			अभियुक्ति
				जब्त की गयी पॉलिथीन की मात्रा (कि0ग्रा0 में)	क्रमिक योग (कि0ग्रा0 में)	वसूल की गयी जुमाने की धनराशि (रुपये में)	
1	सिटी	-	श्री सुधीर शर्मा 9999997407	-	38878.5	-	1086650
2	कविनगर	शास्त्रीनगर में पॉलिथीन अभियान चलाया गया।	श्री एच.के. गुप्ता 8178018401	1.0	928.5	1000	723800
3	मोहननगर	150 फुटा वार्ड न0-78 शालीमार एक्स-1 में पॉलिथीन अभियान चलाया गया।	श्री एस.के. गौतम 8178016818	2.0	845.0	1000	940600
4	वसुंधरा	-	श्री सुनील राय 8178016818	-	1419.0	-	1426095
5	विजयनगर	सैनि विहार में पॉलिथीन अभियान चलाया गया।	सुश्री सरिता सिंह 8178016804	1	426.0	1000	368900
		<b>कुल योग</b>		4.0	42497.0	3000	4546045


  
 03.8.19  
 अपर नगर आयुक्त  
 गाजियाबाद नगर निगम

# कार्यालय नगर निगम गाजियाबाद

नगर निगम गाजियाबाद में पोलीथीन बैन हेतु किये गये परिवर्तन कार्यों का विवरण  
(नोडल विभाग-राजस्व)

दिनांक:- 03.08.2019 तक

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	किये गये निरीक्षण		जब्त की गयी पोलीथीन की मात्रा (किग्रा० में)		जुर्माने की कार्यवाही (रु० में)				बन्द करायी गयी उत्पाद इकाई की संख्या	जब्त की गयी पोलीथीन के डिस्पोजल की व्यवस्था	पोलीथीन की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्यवाही	प्रतिबन्ध के समय में प्रचार प्रसार हेतु की गयी कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
		आलोच्य दिनांक	कमिक योग आलोच्य दिनांक तक	आलोच्य दिनांक को	कमिक योग आलोच्य दिनांक तक	आलोच्य दिनांक को		आलोच्य दिनांक तक कुल					
						आरोपित धनराशि	वसूल धनराशि	आरोपित धनराशि	वसूल धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	नगर निगम गाजियाबाद	3	539	4.0	42497.0	3000	3000	4546045.0	4546545.0	-	जब्त की गयी पोलीथीन/सा मृगी को कार्यालय स्टोर में रख दिया गया है।	जूट/कपड़े के थैलों का वितरण	विज्ञापन पट /समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार एवं विभिन्न स्कूलों/कालेज के बच्चों के माध्यम से जागरूकता अभियान रैली एवं एन0जी0ओं के माध्यम से नूक्कड़ नाटक आदि द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

  
03.8.19  
अपर नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम